

Nieuwsbrief Dijkverbetering Oude Rijn; Trajecten Nieuwerbrug - Barwoutswaarder en Breeveld - Haanwijk

Nieuwsbrief, mei 2018

Aannemer Van Aalsburg is inmiddels gestart met het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de dijkverbetering langs de zuidzijde van de Oude Rijn. Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de vorderingen en kijken we vooruit naar wat gaat komen.



Wat is er al gebeurd

Op het traject langs Barwoutswaarder is een groot deel van de werkzaamheden gereed. In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er bomen gekapt moesten voordat het broedseizoen begon. Dit is gelukt, waarna de nieuwe bomen aangeplant zijn. Op de locatie van de gekapte bomen zijn in overleg met de gemeente sierappelbomen (Malus 'Evereste') terug geplant. Deze bomen worden maximaal circa 6 tot 8 meter hoog en bloeien in mei met witte bloemen in trossen. In de nazomer groeien er kleine, ongeveer 3 cm grote oranjeoranje sierappeltjes aan de bomen. Deze blijven tot ongeveer januari aan de boom hangen en zijn zeer geliefd bij vogels.



Nieuwe sierappelbomen langs Barwoutswaarder

Vragen en klachten over de uitvoering


Voor vragen en klachten over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht bij projectmanager Robert Pol van aannemer Van Aalsburg. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-2396 0626. U kunt ook een email sturen naar info@vanaalsburgbv.nl.

Daarnaast zijn in de oever van de sloot kwelschermen geplaatst. Deze kwelschermen bestaan uit planken van circa 1,5 meter lang, die verticaal in de grond geplaatst worden.

Ook langs Breeveld zijn veel bomen gekapt. Voor dit traject wordt samen met de bewoners en de gemeente een plan gemaakt voor de aanplant van nieuwe bomen. Op de locatie waar 4 oude eiken gekapt zijn, zijn er inmiddels vier nieuwe eiken geplant. Het dempen van de watergang is versneld uitgevoerd om het aanplanten van deze bomen nog dit plantseizoen mogelijk te maken. Dit was de nadrukkelijke wens van de omwonenden.



Het plaatsen van het kwelscherm



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN



De demping bij Breeveld.

Wat wordt er de komende tijd gedaan

Langs Barwoutswaarder gaat aannemer Van Aalsburg de komende weken de ophoging met grond aanbrengen. De ophoging wordt aangebracht in de tussenberm, tussen de weg en het fietspad. Dit betreft twee locaties, de plek waar de sierappelbomen geplant zijn (zie hiervoor) en ter hoogte van de fruitboomgaard. De uitvoering van deze werkzaamheden start rond 7 mei en duren circa 2 weken. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het fietspad. Fietsers worden via de weg langs de werkzaamheden geleid.

De klei die nodig is voor de ophoging, is nabij de projectlocatie afgeleverd en ligt langs de toegangsweg naar de rioolwaterzuivering. Vanaf deze plek wordt de klei met kleinere machines naar de locaties gebracht waar de ophoging uitgevoerd moet worden, zodat u hiervan zo weinig mogelijk overlast ondervindt.

Ook in de buurt van Haanwijk is al een grote partij klei afgeleverd. Deze ligt in een weiland in de buurt. Deze klei is nodig voor de ophogingen die in het voorland aangebracht gaan worden. Deze werkzaamheden worden vanaf begin mei opgestart. In verband met wensen van de verschillende perceeleigenaren worden de werkzaamheden niet in één keer achter elkaar uitgevoerd, maar op verschillende momenten in de komende 5 weken.

Het plaatsen van kwelchermen op het traject Breeveld start in de eerste week van mei. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd vanaf weilandpercelen. Hierdoor is de overlast voor het verkeer beperkt. Waar het niet mogelijk is om de werkzaamheden vanaf de weilandpercelen uit te voeren, gebeurt dit vanaf de weg. Het verkeer zal dan wel enige overlast ervaren door wachttijden van maximaal 15 minuten. De werkzaamheden op dit traject duren ongeveer drie weken.

Het plaatsen van de damwanden in Nieuwerbrug en bij Haanwijk 4 worden in de komende periode nog niet uitgevoerd. In de volgende nieuwsbrief zal hier meer duidelijkheid over gegeven worden.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over het dijkverbeteringsproject, vindt u op de website van het waterschap:

<https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/woerden/>

Met vragen of opmerkingen kunt u ook bellen met omgevingsmanager Ane Sybesma van De Stichtse Rijnlanden, telefoonnummer (030) 634 58 65 of u kunt een email sturen naar Dijkverbetering.ouderijn@hdsr.nl


Colofon

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
Tijdelijk adres tot 30 juni 2018: De Molen 48, Houten
Vanaf 1 juli 2018: Poldermolen 2, Postbus 550, 3990 GJ Houten.

E: post@hdsr.nl

W: www.destichtserijnlanden.nl

Het waterschap streeft ernaar het milieu zo weinig mogelijk te belasten en geen onnodige kosten te maken. Daarom willen we nieuwsbrieven zoveel mogelijk digitaal verzenden. Wilt u de nieuwsbrieven via email ontvangen? Stuur dan een email naar Dijkverbetering.ouderijn@hdsr.nl



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN